

# 事務事業事後評価表

## 《基本情報》

事務事業の名称 【1】	赤川改修事業		担当課【2】	建設課
			評価者(担当者)	中川 英昭
総合計画での位置付け 【3】	基本目標(章)	②人と自然にやさしい環境のまちづくり	重点 施策【4】	<input type="checkbox"/> 該当
	主要施策(節)	(5)安心安全なまちづくり		
	施策区分	(2)治水の強化		
実施の根拠 (複数回答可) 【5】	<input type="checkbox"/> 市長公約 <input type="checkbox"/> 新市建設計画【 年度予定 : 金額 千円】			<input type="checkbox"/> 該当なし
	<input checked="" type="checkbox"/> 法令、県・市条例等【河川法】			
事業区分 【6】	<input type="checkbox"/> ソフト事業 <input type="checkbox"/> 義務的事業 <input checked="" type="checkbox"/> 建設・整備事業 <input type="checkbox"/> 施設の維持管理事業			
	<input type="checkbox"/> 内部管理事務 <input type="checkbox"/> 計画等の策定事務			
会計区分 【7】	<input checked="" type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別・企業会計【 款 8 項 3 目 3 細目 2】			

## 《事務事業の目的》

事務事業の実施背景 (どのような問題又はニーズがあるのか) 【8】	河道の流下能力不足で、過去に度々浸水被害を被っており、早急な改善が必要である。
対象(誰、何に対して) 【9】	市民
意図(どのような状態にしたいのか) 【10】	河川水害から市民の生命・財産を守り、安心・安全な生活を確保する。

## 《事務事業の概要》

事業期間 【11】	<input type="checkbox"/> 単年度のみ <input type="checkbox"/> 単年度繰返し <input checked="" type="checkbox"/> 期間限定複数年度	
	【 年度】	【 年度から】 【 24 年度～ 25 年度まで】
事業主体 【12】	<input type="checkbox"/> 国 <input type="checkbox"/> 県 <input checked="" type="checkbox"/> 市 <input type="checkbox"/> 民間 <input type="checkbox"/> その他【 】	
実施方法 【13】	<input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 補助金等交付 <input type="checkbox"/> その他【 】	
事務事業の具体的内容 【14】	市管理区間については、護岸の整備を図り、堤防についても高めることにより災害発生を抑え、河川水害から市民生活の安全を守る。 L=556m	事務事業を構成する細事業 【15】
		① 赤川改修用地購入事業 ② 赤川改修補償事業 ③ 赤川改修工事請負事業 ④ 赤川改修工事請負事業(24線) ⑤

## 《事務事業実施に係るコスト》

		H23年度決算	H24年度決算	H25年度決算	H26年度予算	全体計画	
投入コスト	事業費 (千円)	国庫支出金 %					
		県支出金 %					
		起債 %					
		受益者負担					
		その他					
		一般財源	0	866	18,436	0	19,302
		【16】 小計	0	866	18,436	0	19,302
	[再掲]臨時・非常勤職員人件費(千円)		0	0			
	職人 員 件 の 費	職員人工数		0.40	0.40		
		職員の年間平均給与額(千円)	5,685	5,610	5,610	5,610	
		【17】 小計	0	2,244	2,244	0	
	合計		0	3,110	20,680	0	

《事務事業の手段と活動指標》【18】

事務事業を構成する細事業	手段(細事業の具体的内容)	活動指標	単位	H23実績	H24実績	H25実績	H26計画
① 赤川改修用地購入事業	河川改良の用地購入業務を行う。	取得面積	m <sup>2</sup>		426.44	173.98	
② 赤川改修補償事業	河川改良の補償業務を行う。	契約件数	件		1	0	
③ 赤川改修工事請負事業	河川改良の工事請負業務を行う。	整備延長メートル数	m		0	370	
④ 赤川改修工事請負事業(24線)	河川改良の工事請負業務を行う。	整備延長メートル数	m		0	186	
⑤							

《事務事業の成果》【19】

成果指標(意図の数値化)	計算方法又は説明	単位	H23目標	H24目標	H25目標	H26目標
			H23実績	H24実績	H25実績	
1 赤川改修の整備率	整備済延長/計画延長×100	%		0	100	
2				0	100	

《事務事業の評価》

評価項目	評価の視点	評価	評価の説明
妥当性 (判定)	実施主体の妥当性【20】 市が実施すべき事業か。また、民間やNPO等他の団体では実施できない事業か。	<input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 問題なし	
	目的の妥当性【21】 税金を使って達成する目的か。また、役割が薄れていないか。	<input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 問題なし	
	廃止・休止の影響【22】 事業を止めた場合、受益者に不利益が生じる等の影響があるか。	<input type="checkbox"/> 影響あり <input type="checkbox"/> 影響なし	
有効性 (判定)	目標の達成度【23】 成果指標の目標値は達成できたか。	<input type="checkbox"/> 達成 <input type="checkbox"/> 未達成	
	成果向上の余地【24】 成果がもっと上がる余地はないか。	<input type="checkbox"/> 余地あり <input type="checkbox"/> 余地なし	
	上位施策への貢献度【25】 上位施策の目的達成に貢献しているか。	<input type="checkbox"/> 十分 <input type="checkbox"/> 不十分	
効率性 (判定)	コスト低減の余地【26】 コストの低減について、これ以上検討の余地はないか。	<input type="checkbox"/> 余地あり <input type="checkbox"/> 余地なし	
	民間の活用の余地【27】 民間委託など民間活力の活用について、これ以上検討の余地はないか。	<input type="checkbox"/> 余地あり <input type="checkbox"/> 余地なし	
	執行方法改善の余地【28】 事務事業の執行上、簡素化又は改善できるプロセスはないか。	<input type="checkbox"/> 余地あり <input type="checkbox"/> 余地なし	
	事業統合の余地【29】 類似する他の事務事業との統合について、これ以上検討の余地はないか。	<input type="checkbox"/> 余地あり <input type="checkbox"/> 余地なし	
公平性	受益者負担の余地【30】 受益者負担について、これ以上検討の余地はないか。また、対象、負担額等は適切か。	<input type="checkbox"/> 余地あり <input type="checkbox"/> 余地なし	

《今後の方向性と改善》

今後の方向性【31】	<input type="checkbox"/> 拡充して継続 <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 縮小を検討 <input type="checkbox"/> 休止・廃止を検討 <input type="checkbox"/> 細事業の効率化【 <input type="checkbox"/> 改善・見直し <input type="checkbox"/> 民間活用 <input type="checkbox"/> 他事業と統合 <input type="checkbox"/> 廃止 】
判断理由及び見直し・改善の具体的内容	平成25年度をもって終了
昨年からの見直し・改善状況【32】	特になし

■評価責任者記入欄■

評価責任者(課長)の所見【33】	市民の生命・財産を守るため、河川改修を行うものであり、H25年度をもって終了する。	評価責任者 磯谷 章
------------------	---	---------------