

事務事業事後評価表

《基本情報》

| | | | | |
|---|---|---------------|----------|-------------------|
| 事務事業の名称 【1】 | 玉名町小学校校舎等改築事業 | | 所管課【2】 | 教育総務課 |
| | | | 評価者(担当者) | 小川 昭彦 |
| 総合計画での位置付け 【3】 | 基本目標(章) | ③ 人をはぐくむまちづくり | | |
| | 主要施策(節) | (1) 学校教育の充実 | | |
| | 施策区分 | (5) 教育環境の整備 | | |
| (市民意識調査結果) <input type="checkbox"/> 【A】重点改善領域 <input checked="" type="checkbox"/> 【B】重点維持領域 <input type="checkbox"/> 【C】観察領域 <input type="checkbox"/> 【D】維持領域 | | | | |
| 実施の根拠 (複数回答可) 【5】 | <input type="checkbox"/> 市長公約 <input type="checkbox"/> 新市建設計画【 年度予定 : 金額 千円】 | | | |
| | <input type="checkbox"/> 法令、県・市条例等【 】 | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> その他の計画【 玉名市教育振興基本計画、学校規模配置適正化基本計画 】 <input type="checkbox"/> 該当なし | | | | |
| 事業区分 【6】 | <input type="checkbox"/> ソフト事業 <input type="checkbox"/> 義務的的事业 <input checked="" type="checkbox"/> 建設・整備事業 <input type="checkbox"/> 施設の維持管理事業 | | | |
| | <input type="checkbox"/> 内部管理事務 <input type="checkbox"/> 計画等の策定事務 | | | |
| 会計区分【7】 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別・企業会計【 】 | | | 款 10 項 2 目 3 細目 5 |

《事務事業の目的》

| | |
|-------------------------------------|--|
| 事務事業の実施背景(どのような問題又はニーズがあるのか) 【8】 | 玉名町小学校の教室棟は、南棟が昭和41年に、北棟は昭和49年にそれぞれ建設され現在まで使用されてきた。建築後49年、41年が経過し老朽化が著しく、耐力度調査の結果からみても改築の必要性が高い。 |
| 対象(誰、何に対して) 【9】 | 先生、児童、施設利用者、学校施設 |
| 意図(どのような状態にしたいのか) 【10】 | 児童や施設利用者などが、安全に安心して学校生活が送れるように、耐震性が確保された教室棟を現敷地内に建設する。 |

《事務事業の概要》

| | |
|--------------------|--|
| 事業期間【11】 | <input type="checkbox"/> 単年度のみ <input type="checkbox"/> 単年度繰返し <input checked="" type="checkbox"/> 期間限定複数年度 |
| | 【 年度】 【 年度から】 【 H26 年度～ H30 年度まで】 |
| 事業主体【12】 | <input type="checkbox"/> 国 <input type="checkbox"/> 県 <input checked="" type="checkbox"/> 市 <input type="checkbox"/> 民間 <input type="checkbox"/> その他【 】 |
| 実施方法【13】 | <input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 補助金等交付 <input type="checkbox"/> その他【 】 |
| 事務事業の具体的内容 【14】 | 平成26年度 北教室棟及び南教室棟耐力度調査 教室棟改築工事基本設計 |
| | 平成27年度 実施設計 平成28年度～平成29年度 本体工事 平成29年度～平成30年度 解体工事、運動場整備工事 |
| | 事務事業を構成する細事業【15】 |
| | ① 玉名町小学校校舎等改築事業 |
| | ② |
| | ③ |
| | ④ |
| | ⑤ |

《事務事業実施に係るコスト》

| | | | H24年度決算 | H25年度決算 | H26年度決算 | H27年度予算 | 全体計画 | |
|---------|---------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| 投入コスト | 事業費(千円) | 国庫支出金 | - % | | | | | 254,961 |
| | | 県支出金 | % | | | | | |
| | | 起債 | 95 % | | | | 37,800 | 1,670,200 |
| | | 受益者負担 | | | | | | |
| | | その他 | | | | | | |
| | | 一般財源 | | | 24,246 | 2,903 | 113,141 | |
| | 【16】 小計 | | 0 | 0 | 24,246 | 40,703 | 2,038,302 | |
| | [再掲]臨時・非常勤職員人件費(千円) | | | | | 0 | 0 | |
| | 職人 員 の 費 | 職員人工数 | | | | 0.25 | 0.25 | |
| | | 職員の年間平均給与額(千円) | | 5,610 | 5,424 | 5,424 | 5,424 | |
| 【17】 小計 | | | 0 | 0 | 1,356 | 1,356 | | |
| 合計 | | | 0 | 0 | 25,602 | 42,059 | | |

《事務事業の手段と活動指標》【18】

| 事務事業を構成する細事業 | 手段(細事業の具体的内容) | 活動指標 | 単位 | H24実績 | H25実績 | H26実績 | H27計画 |
|-----------------|---------------|------|----|-------|-------|-------|-------|
| ① 玉名町小学校校舎等改築事業 | 教室棟を改築する。 | 改築棟数 | 棟 | | | 0 | 0 |
| ② | | | | | | | |
| ③ | | | | | | | |
| ④ | | | | | | | |
| ⑤ | | | | | | | |

《事務事業の成果》【19】

| 成果指標(意図の数値化) | 計算方法又は説明 | 単位 | H24目標 | H25目標 | H26目標 | H27目標 |
|--------------------|----------|----|-------|-------|-------|-------|
| | | | H24実績 | H25実績 | H26実績 | H27実績 |
| 1 改築事業進捗率(本體工事) | 改築工事の進捗率 | % | | | 0 | 0 |
| 2 改築事業進捗率(運動場整備工事) | 改築工事の進捗率 | % | | | 0 | 0 |

《事務事業の評価》

| 評価項目 | | 評価の視点 | 評価 | 評価の説明 |
|---------------|---------------|---|---|-------|
| 妥当性 (判定) | 実施主体の妥当性【20】 | 市が実施すべき事業か。また、民間やNPO等他の団体では実施できない事業か。 | <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 問題なし | |
| | 目的の妥当性【21】 | 税金を使って達成する目的か。また、市民ニーズの低下により役割が薄れていないか。 | <input type="checkbox"/> 問題あり <input type="checkbox"/> 問題なし | |
| | 廃止・休止の影響【22】 | 事業を止めた場合、受益者に不利益が生じる等の影響があるか。 | <input type="checkbox"/> 影響あり <input type="checkbox"/> 影響なし | |
| 有効性 (判定) A | 目標の達成度【23】 | 成果指標の目標値は達成できたか。 | <input checked="" type="checkbox"/> 達成 <input type="checkbox"/> 未達成 | |
| | 成果向上の余地【24】 | 成果がもっと上がる余地はないか。 | <input type="checkbox"/> 余地あり <input checked="" type="checkbox"/> 余地なし | |
| | 上位施策への貢献度【25】 | 上位施策の目的達成に貢献しているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> 十分 <input type="checkbox"/> 不十分 | |
| 効率性 (判定) A | コスト低減の余地【26】 | コストの低減について、これ以上検討の余地はないか。 | <input type="checkbox"/> 余地あり <input checked="" type="checkbox"/> 余地なし | |
| | 民間の活用の余地【27】 | 民間委託など民間活力の活用について、これ以上検討の余地はないか。 | <input type="checkbox"/> 余地あり <input checked="" type="checkbox"/> 余地なし | |
| | 執行方法改善の余地【28】 | 事務事業の執行上、簡素化又は改善できるプロセスはないか。 | <input type="checkbox"/> 余地あり <input checked="" type="checkbox"/> 余地なし | |
| | 事業統合の余地【29】 | 類似する他の事務事業との統合について、これ以上検討の余地はないか。 | <input type="checkbox"/> 余地あり <input checked="" type="checkbox"/> 余地なし | |
| 公平性 | 受益者負担の余地【30】 | 受益者負担について、これ以上検討の余地はないか。また、対象、負担額等は適切か。 | <input type="checkbox"/> 余地あり <input type="checkbox"/> 余地なし | |

《今後の方向性と改善》

| | |
|--------------------|---|
| 今後の方向性【31】 | <input type="checkbox"/> 拡充して継続 <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 縮小を検討 <input type="checkbox"/> 休止・廃止を検討 <input type="checkbox"/> 細事業の効率化【 <input type="checkbox"/> 改善・見直し <input type="checkbox"/> 民間活用 <input type="checkbox"/> 他事業と統合 <input type="checkbox"/> 廃止 】 |
| 判断理由及び見直し・改善の具体的内容 | 将来的な児童数予測に立った適正な規模の改築内容であり、狭隘だった屋外運動場の改善も図られコスト意識の高い事業計画であることから、特に改善点もなく現状のまま継続する。 |
| 昨年からの見直し・改善状況【32】 | 特になし |

■評価責任者記入欄■

| | | |
|------------------|--|---------------|
| 評価責任者(課長)の所見【33】 | 児童生徒等の学習・生活の場であるとともに、地域住民にとっては生涯にわたる学習、文化、スポーツなどの活動の場として身近な施設である。また、災害発生時の応急的な避難場所ともなる施設なので改築は妥当である。 | 評価責任者 島崎賢二 |
|------------------|--|---------------|