

地方創生拠点整備交付金に係る事業検証

(事業実施期間 平成29年4月1日～平成30年3月31日)

交付対象事業の名称	事業目的	事業経費内容	実績額 単位:千円	本事業における重要業績評価指標(KPI)				審議会委員からの評価	
				指標	指標値	目標年月	実績値	事業の評価	審議会委員からの主な意見
3 (仮称)天水市民センター建設 事業担当課 コミュニティ推進課 企画経営課	天水町公民館及び農村女性研修センター、天水ふれあい館(保健センター)、天水支所を集約し、複数の政策連携による効率的な運営を図る複合施設として、(仮称)天水市民センターを整備し、農産加工室等の機能を強化することで農業をはじめとする産業の活性化拠点とする。	【H29 集約施設増改築工事(前期)】 ・集約施設増改築工事(前期) 262,573千円 (複合施設及びふれあい館) ○内訳 ・建築工事(40%) 204,663千円(躯体工事・仕上工事等) ・電気設備工事(40%) 28,512千円 ・機械設備工事(40%) 29,398千円 ※対象額の120,000千円は建築工事(躯体工事・仕上工事等)のうち、ホール・大研修室、多目的室、会議室、和室、調理室、農産加工室、ロビー部分の建築工事に活用する。 【合計】262,573千円 【H30 集約施設増改築工事(後期)及び天水支所等解体工事外】 ・集約施設増改築工事(後期) 393,863千円 (複合施設及びふれあい館) ○内訳 ・建築工事(60%) 306,997千円(躯体工事・仕上工事等) ・電気設備工事(60%) 42,768千円 ・機械設備工事(60%) 44,098千円 ・集約対象施設解体工事 35,982千円 ・五反池護岸整備工事 7,500千円 【合計】437,345千円	事業費 699,918 交付対象 事業費 120,000 交付金額 60,000 * 交付対象 事業費 の1/2	指標①	【天水地域の6次産品販売額】 ※事業開始前(H27)設定値_114,400千円 ・目標販売額 174,400千円 → 202,070千円	H30.3	有効であった	・天水地区の6次産品販売額の実績値が目標値を超えているが、以降の成果を見守っていく必要がある。 ・複数の機能を集約させ、効率化と地域性を活かした複合施設建設は大変評価できます。機能的にも利用しやすいような工夫が随所に見られます。 ・公共工事がもたらす地元の経済効果を、分析していくことも今後の課題ではないでしょうか。 ・今後、施設を有効活用される事により、農業をはじめとする産業の活性化を期待します。 ・施設の集約による有効活用を図りながら、魅力ある地域づくりを進めていただきたい。 ・この施設を箱モノにしないためにも、利用者が固定化・減少しないように稼働率を上げる工夫が必要となるのではないだろうか。 など	
				指標②	【天水地域の0～4歳人口】 ※事業開始前(H27)設定値_191人 ・目標人口 190人 → 181人 ・前年度目標からの増加数 0人 → -9人	H30.3	有効とは言えない 有効:7人 無効:1人 その他:2人		

【参考資料】

指標 ①

【天水6次産業事業者販売額】

	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
目標販売累計額_(千円) A	114,400千円	144,400千円	174,400千円	211,900千円	256,900千円	301,900千円
販売累計額実数_(千円) B	114,400千円	160,997千円	202,070千円	-	-	-
目標達成額_(千円) B-A=C	0千円	16,597千円	27,670千円	-	-	-
実数(B)の対前年度比較_(千円)	-	46,597千円	41,073千円	-	-	-

指標 ②

【天水地域の0歳～4歳人口】

	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
目標人口数_(人) A	191人	190人	190人	192人	196人	202人
人口実数_(人) B	191人	179人	181人	-	-	-
目標達成数_(人) B-A=C	0人	-11人	-9人	-	-	-
実数(B)の対前年度比較_(人)	-	-12人	2人	-	-	-