

玉名市 通学路合同点検結果一覧表 (R5年度)

| No. | 学校名 | 危険箇所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 対応部署 |
|-----|--------|------------------------------|-----------------------------------|---|------------|
| 1 | 玉陵小学校 | 富尾橋際交差点東側 国道玉名バイパス下トンネル | 交通量が多く、スピードを出す車両が多い。 | 東側からトンネルへ侵入する際、児童を巻き込まないよう、ラバーポールを設置を行う。 | 市 土木課 |
| 2 | 玉陵中学校 | 両泊間交差点南側信号からセブンイレブン玉名下店までの区間 | 通学時間帯の交通量が多く、歩道が狭い。 | 道路改良工事を計画中であり、今後改良工事に向け、計画を進める予定。 | 県 |
| 3 | 睦合小学校 | さくら歯科前交差点 | スピードを出す車両が多い。 | 横断歩道のカラー舗装を行う。 | 県 |
| 4 | 睦合小学校 | 睦合小学校正門前 | 横断歩道、一旦停止線、外側線が消えかかっており、舗装が傷んでいる。 | 舗装も傷んでいる箇所があるため、白線の引き直しを含めて検討を行う。 | 市 土木課 |
| | | 睦合小学校北門前 | | 横断歩道及び一旦停止線の引き直しを行う。 | 警察 |
| | | 睦合小学校東側三叉路 | カーブで見通しが悪い。 | 路側帯の白線を新たに引く。 | 市 防災安全課 |
| 5 | 玉名町小学校 | 伊三郎製パン前交差点 | 雨天時冠水し、車両及び歩行者が避けて通行するため危険。 | 雨天時に道路の状況を確認し、それに応じた対策を考える。 | 市 土木課 県 |
| 6 | 伊倉小学校 | 伊倉小学校正門前 | 道幅が狭く、歩道がなく、交通量が多い。 | 横断歩道のカラー舗装を行う。 | 市 土木課 |
| | | 伊倉小学校東門前 | 歩道がなく、大型車等の車両が多く、スピードを出す車両が多い。 | 横断歩道のカラー舗装を行う。 | 県 |
| 7 | 有明中学校 | 瀬戸運転代行前三叉路 | 道が狭く、見通しが悪い。 | 白線の引き直しは実施済み。その他については、現在ある歩道を利用する等、学校から安全に通行するよう指導を行ってもらう。 | 教育総務課・学校 |
| 8 | 小天小学校 | 小天小学校正門前からJAたまな天水総合支所までの区間 | 歩道が狭く、通学時間帯の交通量も多い。 | 道路沿いには建物が立ち並んでおり、道路及び歩道の拡幅は困難であるため、学校から児童へ安全に通行するよう指導を行ってもらう。 | 教育総務課・学校 |